

KoGr	Kostenanteile Schule mit Freianlagen / Parkplatz	KoFest 11.12.2020	zusätzl. Leistungen	KoBer 12.06.2018
		€ brutto inkl. NK	€ brutto inkl. NK	€ brutto inkl. NK
200	Erschließung	4.345,69 €		
300	Bauwerk	3.517.344,55 €		
321	Dachabdichtung als Schaumglasdach (Mehrkosten)	138.753,34 €	138.753,34 €	
400	Techn. Ausrüstung inkl. Brunnen für Wärmepumpe	1.383.065,05 €		
442	PV-Anlage (inkl. Wandlerschrank)	111.328,04 €	111.328,04 €	
500	Freianlagen Schule inkl. Spielgeräte	321.646,55 €		
500	Vergrößerung des Schulhofgeländes (zusätzl. Grundstück)	23.948,03 €		
600	Ausstattung Schule allgemein	173.479,52 €		
612	Kreidetafeln lt. Kostenberechnung (entfallen)	15.450,34 €		
612.1	elektronische Tafeln (Mehrkosten zu Kreidetafeln)	66.533,81 €	66.533,81 €	
612.2	Laptop´s / PC´s	24.603,12 €	24.603,12 €	
612.3	Tablet´s / iPad´s	19.181,60 €	19.181,60 €	
200-700	Schule u. Freianlagen	5.799.679,64 €	360.399,90 €	5.522.146,37 €
500	Parkplatz / Verkehrsflächen	410.844,61 €		
500	Vergrößerung Parkplatz / Erschließung Nachbargrundstück	153.812,56 €		
500	Regenwasserrückhaltung für Schule + Parkplatz (Rigolen)	82.005,72 €		
500+700	Parkplatz / Verkehrsflächen / Erschließung Nachbargrundstück	646.662,90 €	- €	646.662,90 €
200-700	Gesamtprojekt	6.446.342,54 €	360.399,90 €	6.168.809,27 €
	Die wesentlichen zusätzlichen Leistungen			360.399,90 €
	./. Skonti lt. AVA freigegeben	- 6.875,10 €		- 6.875,10 €
	./. Mehrwertsteuerausgleich 19% > 16%	- 42.920,82 €		- 42.920,82 €
200-700	Gesamtprojekt, Kostenfeststellung	6.396.546,62 €	-82.866,63 €	6.479.413,25 €
	Differenz zur Kostenberechnung vom 12.06.2018	98,72%	-1,28%	100,00%